

Акт № 1

Выездной проверки общественным советом при департаменте дорожного хозяйства Ярославской области

Информация о документе

Дата встречи:	08.04.2022	№ акта:	1	ИД документа:	-
---------------	------------	---------	---	---------------	---

1. Общая информация о заседании

Вопрос:	1. Ремонт а/д Ярославль – Шопша км 14+244 – км 19+335, км 20+936 – км 21+698, км 22+850 – км 27+904 в Ярославском муниципальном районе 2. Ремонт а/д Ярославль – Шопша км 27+904 – км 30+636 в Гаврилов-Ямском муниципальном районе				
Место проведения:	Автомобильная дорога Ярославль – Шопша	Время проведения:	11.00-13.30		

2. Присутствовавшие

Члены общественного совета:

Председатель совета Игнатъев А.А., заместитель председателя Абдуллаев Т.Ф., члены совета: Буданова Е.С., Мустафин А.А., Алимский В.Г., Мульганов Г.Г., Пахомов А.Ф.

Представители ДДХ ЯО:

Петрова О.В. – заместитель директора департамента, Монахова М.С. – заведующий отделом организации деятельности департамента, Суетина Е.Е. – эксперт отдела организации деятельности департамента, Коршунова М.И. – пресс-секретарь департамента

Представители заказчика:

Межиевский А.Ф. – директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба», Власов С.Н. – первый заместитель директора ГКУ ЯО «Ярдорслужба», Богданов А.Е. – заместитель директора ГКУ ЯО «Ярдорслужба»

Представители подрядчика:

Архипов М.А. – представитель ООО «Северный поток», Новиков С.Е. – представитель АО «ГК «ЕКС»

Приглашенные:

Скоркин А.В. – помощник Губернатора области, Упадышев А.И. - сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Ярославской области, Головкин Н.С. – старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Ярославскому району, Ненилин Е.С. - государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району

Объекты проверки:

1. Ремонт участков а/д Ярославль – Шопша км 14+244 – км 19+335, км 20+936 – км 21+698, км 22+850 – км 27+904 в Ярославском муниципальном районе

Общая протяженность – 10,907 км.

Подрядная организация ООО «Северный поток».

Срок выполнения работ по контракту: с 10.05.2018 по 15.08.2018.

Объект введен в эксплуатацию 27.11.2018.

За нарушение сроков контракта организацией-заказчиком ГКУ ЯО «Ярдорслужба» в адрес подрядной организации были выставлены штрафные санкции.

Стоимость работ составила 110,633 млн. рублей.

Контрактом было предусмотрено:

- срезка существующего асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования - 66442 м²;

- ремонт водопропускных труб – 9 шт.;

- устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия средней толщиной 0,042 м – 23239 м²;

- устройство верхнего слоя а/бетонного покрытия толщиной 0,04 м (асфальтобетонная смесь ЦМА 15) – 91773 м²;

- установка дорожных знаков – 201 шт.;

- установка барьерного ограждения – 576 п.м.;

- установка железобетонных автобусных павильонов – 12 шт.;

- устройство тротуаров – 580 м/п;

- нанесение горизонтальной дорожной разметки – термопластик.

Срок окончания гарантии в соответствии с условиями контракта – 28.11.2022.

Членами ОС осуществлен визуальный контроль состояния конструктивных элементов дороги. Отмечено, что на отдельных участках обнаружены дефекты покрытия, которые не были устранены подрядной организацией в нормативный срок в соответствии с гарантийными обязательствами.

На 15 километре участка автомобильной дороги (кольцевая развязка) выявлена недопустимая ямочность с размерами, превышающими установленные требования. Обочина имеет отметку выше проезжей части, что препятствует полноценному водоотводу и способствует разрушению дорожной одежды и верхних слоев покрытия; оказывает влияние на безопасность дорожного движения.

На 15 километре (после кольцевой развязки) выявлено разрушение дорожной одежды в виде выкрашивания, шелушения, ямочности и трещин, наблюдается стремительная потеря целостности материала, происходит интенсивный износ недоуплотненного покрытия.

На значительном протяжении просматривается осевая, продольная трещина, отдельные поперечные трещины, разрушения дорожной одежды у стоянки автомобильного транспорта в населенном пункте Ткачи на протяжении 20-30 метров. В прикромочной части справа выявлены продольные трещины силового характера и просадки. Напротив автомобильной стоянки установлены просадки обочин, интенсивное скопление влаги и вымывание грунта в месте уложенной водопропускной трубы.

Рекомендовать:

1) ГКУ ЯО «Ярдорслужба» принять исчерпывающие меры по устранению недопустимой ямочности (превышает все установленные размеры) на всем протяжении участка дороги и незамедлительно на км 15-16 и проконтролировать ход работ по устранению интенсивного проникновения влаги через продольные и поперечные трещины в верхнем слое покрытия.

2) До момента устранения выбоин незамедлительно установить ограждение в зоне образования выбоины на съезде с кругового движения (км 15) в целях обеспечения безопасности дорожного движения и направить обращение в адрес

подрядной организации о незамедлительном устранении данного дефекта, влияющего на безопасность движения, особенно в ночное время суток в соответствии с требованиями нормативной документации;

2) предусмотреть устройство водоотвода в зоне образования выбоины на съезде с кругового движения;

3) выполнить замену асфальтобетонного покрытия картой в зоне образования ямы на съезде с кругового движения;

4) выполнить фрезерование и переукладку асфальтобетонной смеси вдоль одной полосы дороги на км 15 после кольца в связи с некачественным уплотнением и наличием просадки дорожного полотна.

2. Ремонт участка а/д Ярославль – Шопша км 27+904 – км 30+636 в Гаврилов-Ямском муниципальном районе

Общая протяженность – 2,732 км.

Подрядная организация АО «ГК «ЕКС».

Срок выполнения работ по контракту: с 22.05.2019 по 15.08.2019.

Объект введен в эксплуатацию 19.08.2019.

Стоимость работ составила – 41 940 653,59 руб.

Контрактом были предусмотрены следующие виды работ:

- фрезерование суц. Покрытия – 20990 м2;
- выравнивающий слой – 5551 м2;
- нижний слой покрытия – 20270 м2;
- верхний слой покрытия – 20990 м2;
- устройство обочин;
- обустройство пути.

Срок окончания гарантии в соответствии с условиями контракта – 19.08.2023.

Заслушали информацию заказчика о проведении объезда специалистами технического надзора рассматриваемого объекта и составлении акта, о выявлении замечания в части образования продольной трещины на дороге в месте стыка асфальтобетона, об устранении подрядчиком данного замечания на текущую дату.

Решили:

№п/п	Решение	Срок	Ответственный
1.	Принять к сведению информацию организации-заказчика и подрядных организаций о ходе устранения замечаний на объектах в рамках гарантийных обязательств.		Члены ОС
2.	Рассмотреть и учесть рекомендации общественного совета.	Июнь-сентябрь 2022	ГКУ ЯО «Ярдорслужба», ООО «Северный поток»
3.	Предусматривать работы по вырубке кустарниковой растительности и расчистке полосы отвода автомобильных дорог в целях обеспечения нормативной видимости в рамках мероприятий по обеспечению сохранности дорог	Постоянно	ГКУ ЯО «Ярдорслужба»
4.	Организовать повторный выезд на объект, отремонтированный подрядной организацией ООО «Северный поток», в	Июнь 2022	Члены ОС, ДДХ ЯО, ГКУ ЯО «Ярдорслужба»

	целях контроля устранения выявленных замечаний		
--	--	--	--

Председатель общественного совета



А.А. Игнатьев

Секретарь совета



Е.С. Буданова

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области



Р.В. Душко

Заместитель директора департамента



О.В. Петрова